

PROCES VERBAL

Ședința extraordinară a fost convocată de către Domnul Cristinel-Nicolae Dragomir - Vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi, 08.12.2015, ora 12.00, în Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Județean Constanța, în conformitate cu prevederile art. 94, alin.2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

La sedință participă: Domnul Gheorghe-Cristian Darie - Vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, consilieri județeni, directorii direcțiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Județean Constanța.

De asemenea, sunt prezenți în sală reprezentanți ai mass media.

Lipsește Dl. Nicușor Daniel Constantinescu și următorii consilieri județeni: Anghel Panait, Carp Doina, Gheorghe Veronica-Adriana, Mărcuș Ioan, Memiș Baiazid, Mocianu Sorin.

X

Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3607/29.01.2013 pentru proiectul "Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța", Cod SMIS 40040 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir.
2. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3703/01.04.2013 pentru proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir.

3. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3697/01.04.2013 pentru proiectul „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir.
 4. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3605/29.01.2013 pentru proiectul „Centrul de excelență în turism și servicii Tomis”, Cod SMIS 40036 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir
 5. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir
 6. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3838/16.09.2013 pentru proiectul „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir
 7. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.4148/06.05.2013 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir
 8. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir.
-
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 la Protocolul aprobat prin HCJC nr.266/27.11.2015 privind încheiere protocolului de Colaborare Interinstituțională între Consiliul Județean Constanța și Serviciul de

Telocomunicații Speciale (STS) pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48383, 48386 SI 48388

Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir.

10. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Județului Constanța ca parte civilă într-un proces penal.

Inițiator: Vicepreședinte Nicolae Cristinel Dragomir.

X

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir: Bună ziua. Doamna Secretar, confirmați prezența.

D-na Belu Mariana: Sunt 28 de consilieri prezenți, ședința este legal constituită.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir: Față de convocatorul inițial mai avem două proiecte pe ordinea suplimentară.

- Cine este pentru această ordine suplimentară? Abțineri? Împotrivă?

Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 28 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

- Cine este pentru întregul convocator? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 28 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir: Înainte de a trece la ordinea de zi aș vrea să vă fac câteva precizări. A venit și dl. Sponte.

Am făcut această ședință extraordinară pentru că, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ne-a solicitat prin niște instrucțiuni, aprobarea acestor hotărâri de consiliu județean. Practic OUG nr.64 din 03.06.2009 privind „Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”, care a fost actualizată la 29.10.2015, ea se referă la proiectele finanțate din fonduri europene care aveau termen la 31.12.2015 și care nu pot fi finalizate până la sfârșitul anului.

Practic art.13 pe care ne bazăm și noi aceste proiecte de hotărâri spune așa: „Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european, Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează

proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Practic, toate aceste proiecte pe care noi le aveam cu risc, noi le-am trecut pe toate cu risc, există posibilitatea ca unele dintre ele să finalizeze toate cheltuielile până la sfârșitul anului, dar pentru a nu fi în imposibilitatea de a le finaliza pe cheltuiala consiliului județean și nefinalizându-le să primim corecții de 100%, adică să dăm noi toți banii înapoi. Noi le-am trecut pe toate aceste proiecte, pentru siguranță, urmând ca aceste valori estimative care înseamnă toate cheltuielile care mai trebuie făcute în cadrul acestor proiecte, din ele noi să ne străduim până la sfârșitul anului să facem tragerile cât mai mult și la o ședință următoare când va fi în ianuarie vă vom prezenta exact realizarea.

Practic, noi astăzi ne luăm angajamentul că le vom prinde în programul de investiții pe anul viitor al consiliului județean. Sunt opt proiecte, o să le luăm pe rând și vă spun la fiecare despre ce este vorba.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

1.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3607/29.01.2013 pentru proiectul “Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”, Cod SMIS 40040 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Practic acest proiect a avut o valoare inițială de 12.791.943,56 lei și mai este de executat undeva la 3.614.891.01 lei asta cu tot cu situațiile de lucrări care au fost depuse până acum dar care nu s-au decontat, plus că noi sperăm, așa cum discutăm și în ședința anterioară, cu aceste proiecte să ajungem undeva la, unele chiar 100% unele peste 90%. Dar toată valoarea practic, care mai rămâne de executat, mai este de executat astăzi, mă refer aici la plata efectivă, sau la onorarea cererilor de plată efective, este de 3.614.891.01 lei. Ce v-a rămâne la sfârșitul anului, noi ne vom angaja să le prindem în bugetul pe anul viitor al consiliului județean.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 29 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

2.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3703/01.04.2013 pentru proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Este vorba de Centrul multifuncțional educativ pentru tineret „Jean Constantin“, fostul cinematograful „Republica“. Valoarea inițială a proiectului a fost de 11.836.478,69 lei, valoarea rămasă de decontat este de 4.371.931,30 lei, dintre care marea majoritate o reprezintă dotările. Licitarea a fost amânată, acum am înțeles că s-a rezolvat. Înseamnă că urmează semnarea contractului, să se facă plata ca să fie valoarea cât mai mare absorbită, dar noi suntem obligați să trecem exact situația la zi.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 29 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

3.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3697/01.04.2013 pentru proiectul „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer“, Cod SMIS 39237 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La Agigea toată valoarea inițială a proiectului era de 6.678.000,64 lei din care mai rămâne de executat 2.514.360,21 lei. Astăzi când discutăm, v-am spus, nu sunt luate în calcul ultimile situații de plată care sunt deja cu cerere la plată.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

4.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3605/29.01.2013 pentru proiectul „Centrul de excelență în turism și servicii Tomis“, Cod SMIS 40036 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Este vorba de clădirea aceea de pe str. N. Titulescu care este renovată 100%, am și aprobat în ședința de consiliu un studiu de oportunitate, pentru că noi trebuie să-i dăm o anumită utilitate. Să o folosim ca și spațiu de orice natură.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.775.170,88 lei, ce a mai rămas de decontat reprezintă 362.629,25 lei.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

5.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv mesteșugăresc pentru

susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Valoarea inițială a proiectului a fost de 6.815.915,25 lei, din care mai rămân de executat 3.903.608,10 lei, dintre care peste 3 milioane reprezintă dotările, noi am solicitat să separăm proiectul pentru că, nu cred că dotările le vom putea achiziționa în cursul acestui an datorită timpului și a problemelor pe care le întâmpinăm cu licitația.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

6.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.3838/16.09.2013 pentru proiectul „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Valoarea inițială 23.143.759,60 lei, la ora actuală este de decontat 6.060.463,85 lei.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

7.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr.4148/06.05.2013 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Valoarea inițială 9.227.836,64 lei de decontat 6.667.625,88 lei . Cea mai mare parte o reprezintă dotările care cu siguranță nu se vor mai putea face anul acesta.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

8.Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în

valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Valoarea inițială a fost 74.236.948,56 lei de executat cu tot cu lucrările care s-au efectuat dar care nu s-au mai decontat 32.134.493,27 lei. Pe ordinea suplimentară o să reiau discuția aici să vă spun care este situația actuală la Capidava, tocmai de aceea o să vă cer votul.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir:

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 la Protocolul aprobat prin HCJC nr.266/27.11.2015 privind încheiere protocolului de Colaborare Interinstituțională între Consiliul Județean Constanța și Serviciul de Telocomunicații Speciale (STS) pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48383, 48386 SI 48388.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir: Acum am să vă povestesc care este situația exactă cu proiectul Capidava.

Proiectul cu restaurarea Cetății Capidava unde beneficiar este consiliul județean, este cel mai mare proiect cu finanțare europeană pe care l-a avut pe POR, Consiliul Județean Constanța.

El practic, astăzi când discutăm este executat în proporție de vreo 80% și, dacă nu s-ar fi întâmplat anumite lucruri acolo, sesizate de către DNA, probabil că am fi ajuns undeva la 93-94%.

Practic, de vinerea trecută, constructorul ne-a solicitat rezilierea contractului în caz de forță majoră, întrucât administratorul societății a fost arestat, societatea nu mai poate să ducă la îndeplinire proiectul.

Conform contractului de finanțare și a instrucțiunilor primite de la MDRAP și de la Ministerul Fondurilor Europene, în momentul în care se constată o neregulă și există cercetare penală pe un proiect sau pe o persoană juridică sau care are legătură cu un vreun proiect finanțat de Uniunea Europeană, se sistează absolut toate plățile către entitatea respectivă.

Prin urmare, noi am fost informați de către DNA, am fost de fapt solicitați, că am avut o solicitare să încetăm plățile către constructorul de la

Capidava, SC Mara Construct, întrucât există începerea urmăririi penale și există suspiciuni rezonabile că s-au creat anumite infracțiuni.

În data de 02.12.2015, la consiliul județean, am primit o solicitare de la DNA - Serviciul Teritorial Constanța, deci pe data de 02.12.2015 s-a făcut o solicitare, de fapt o adresă prin care ni s-a solicitat să ne constituim parte civilă, având în vedere că există un dosar pe rol privind infracțiuni ale constructorului respectiv.

Toate procedurile pe care noi trebuia să le îndeplinim vis a vis de obligațiile noastre față de organismul intermediar care este Brăila, CDR-ul, față de AM, noi am informat MDRAP, personal am fost și la unitatea de management, am discutat subiectul pentru că este într-adevăr un proiect de maximă importanță.

Noi ca și beneficiar, putem spune că în ceea ce privește relația noastră contractuală cu S.C. Mara Construct lucrurile s-au întâmplat conform contractului. Dar, având în vedere că la ora actuală atât administratorul, există sechestru și sunt conturile blocate la societate, nu putem să facem altceva decât să ne conformăm. Ce înseamnă asta, asta înseamnă că acest proiect este bocat.

Ce avem de făcut, va trebui să facem o expertiză cu situația actuală a lucrărilor, va trebui să le conservăm, și în același timp să demarăm o nouă procedură de licitație pentru ceea ce a rămas.

Ideal ar fi să terminăm undeva până în iunie dar nu știu dacă o să terminăm cu toate procedurile, dar asta este situația, nu ne-am dorit, ce-a făcut S.C. Mara Construct nu e sănătos, nu e treaba noastră, este treaba srl-ului respectiv. Noi nu facem altceva decât să ne conformăm.

În acest proiect de hotărâre, există, la ora actuală când discutăm, s-au făcut lucrări cu tot ceea ce înseamnă proiect, în valoare de 42 milioane de lei. Ar mai fi aproximativ, 42 milioane lei s-au făcut lucrări, nu numai lucrări, cu tot ceea ce a însemnat proiectare, cu tot ceea ce a însemnat contracte adiacente.

Având în vedere că există riscul să nu terminăm proiectul până la începutul lui iulie 2016, pentru că, bun, se dă voie să continuăm pe cheltuiala noastră proiectul, dar noi suntem în imposibilitatea de a lucra cu cineva acolo, pentru că astăzi când discutăm nu avem constructor.

Noi chiar astăzi avem o întâlnire, nu, mâine dimineață cu proiectantul, astăzi cu dirigintele de șantier, cu cei de Muzeul de Istorie și Arheologie. Noi o să ne mișcăm foarte repede astfel încât să vedem exact care este suma de care mai avem nevoie să demarăm procedura pentru o nouă licitație, astfel încât să reușim să terminăm la 1 iulie. Dar dacă nu vom reuși, problema este că putem primi corecție 100% la acest proiect.

Sanctiunea pe care Uniunea Europeană o acordă este că dacă nu terminăm până la 1 iulie există posibilitatea, nu este o regulă, să fim obligați să dăm toată suma înapoi, pe care noi am folosit-o până acum de la Comunitatea Europeană. Acest proiect are finanțare atât de la bugetul Comunității Europene cât și de la bugetul de stat și bugetul consiliului județean.

Prin urmare, propunerea mea este să ne constituim parte civilă pe întreaga sumă a proiectului.

Eu am trecut foarte detaliat în hotărâre :

10.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Județului Constanța ca parte civilă într-un proces penal.

Art.1. – *Se aprobă constituirea Județului Constanța ca parte civilă în procesul penal - dosar nr.207/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Constanța, împotriva S.C. Mara Construct S.R.L. și împotriva domnului Dima Constantin – administrator al S.C. Mara Construct S.R.L..*

Art.2 – (1) *Cuantumul pretențiilor pentru care se aprobă constituirea ca parte civilă a Județului Constanța este de 36.927.468,87 lei (din care 7.147.252,04 lei TVA), reprezentând plăți efectuate până în prezent către S.C. Mara Construct SRL în executarea contractului de lucrări nr.19217/27.10.2014 aferent Proiectului "Restaurarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava".*

Adică toată suma pe care am plătit-o, eu nu voi ști cât va fi prejudiciul, și așa mai departe. În cazul în care noi nu vom finaliza proiectul și vom fi obligați să dăm toată suma, deci tot ce s-a plătit până acum este 36.927.468,87 lei dar atenție, aceștia sunt, singurul plătitor până la ora actuală suntem noi consiliul județean. Acești 36.927.468,87 lei, practic noi am plătit 7.147.252,04 lei de la consiliu și restul de la bugetul Comunității Europene, dar tot prin intermediul consiliului județean, și de la bugetul de stat.

Prin urmare, propunerea mea este să nu ne constituim parte doar pentru banii pe care i-am plătit noi ci pentru toată suma care s-a plătit până acum. Ca în cazul în care ni se aplică o corecție de 100%, să avem posibilitatea și noi la rândul nostru să recuperăm, pentru că noi nu avem absolut nicio vină în acest caz.

Am vrut să fac această precizare, și am și trecut la Art.2 alin(2) :

(2) Suma menționată la alin.(1) a fost platită după cum urmează:

- Fondul European pentru Dezvoltare Regională - 23.995.639,65 lei

- buget de stat - 2.025.968,02 lei

- buget Județul Constanța - 531.053,23 lei (cofinanțare) + 3.985.181,37 lei (corecții)

- TVA - 6.372.638,60 lei

- nota debit cu TVA - 16.988,00 lei

Vă rog domnule Consilier.

DI. Măndilă Gheorghe: Am înțeles că sunt trei persoane din interiorul consiliului județean care sunt acuzate de DNA. Am dori să ne spuneți și nouă de ce anume sunt acuzate, am înțeles că unul este în arest preventiv. Și ce măsuri se vor lua împotriva contractelor de muncă așa cum prevede legea?

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir: Da. Există la ora actuală, în acest dosar pe rol, există șase persoane ale consiliului județean care sunt anchetate.

Pentru trei dintre acestea s-a dispus control judiciar și s-au transmis trei ordonanțe prin care ni s-a solicitat să fie scoși din comisiile de licitații. Este vorba de cei care au fost în comisia de licitație de atribuire a acestui contract. Iar ca măsură nu s-a dispus decât ca aceștia să nu mai facă parte din nicio comisie de achiziții.

Deci, la ora actuală ei sunt în cadrul consiliului județean, angajați, este vorba de Dumitrescu Daniela de la serviciul achiziții, Răzvan Ripiciuc de la serviciul tehnic investiții și Stoian Aurica de la casierie de la buget-finanțe.

Oricum acest proiect este blocat iar singurele restricții care s-au impus de către procurorul de caz, prin ordonanță, este ca aceștia să nu mai facă parte din comisiile de achiziție.

Noi la nivelul județului Constanța am luat decizia să îi scoatem din absolut toate comisiile, am și dat dispoziții în acest sens, nu numai de la cele cu privire la achizițiile publice. Ei sunt acum într-o anumită stare psihică și să nu punem presiune pe ei. De altfel doi dintre ei și-au și luat concediu de odihnă aferent anului 2014 și o să vedem ce se va mai întâmpla la anul.

În momentul în care începe acțiunea sau dosarul este trimis la instanță și se stabilește de către camera preliminară că sunt întrunite condițiile ca să fie pus pe rolul instanțelor de judecată, noi avem obligația să-i suspendăm. Contractul lor se suspendă de drept, noi doar constanăm. Cum am făcut și cu ceilalți funcționari ai consiliului județean, cu siguranță așa vom proceda și în cazul celor trei.

Presa: Care este valoarea proiectului?

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir: Valoarea totală inițială a proiectului este 74.236.948,56 lei. Asta a fost valoarea inițială, care are mai multe compartimente, mult mai multe contracte: contractul de execuție, contractul de asistență tehnică, contractul de publicitate, absolut toate contractele,

compratimente, mult mai multe contracte: contractul de execuție, contractul de asistență tehnică, contractul de publicitate, absolut toate contractele, bineînțeles că toate s-au achiziționat cu sume mai mici. Aceasta a fost valoarea inițială, o să vedem la sfârșit execuția.

Bun! Aceasta este propunerea mea, ca să ne constituim cu tot ceea ce s-a plătit până acum, indiferent că este vorba de fonduri europene sau buget de stat, pentru că plățile le-am făcut noi. Noi am primit banii și există posibilitatea sau riscul ca să fie corecție 100% și atunci va trebui consiliul județean să dea acești bani înapoi dacă se va stabili de către finanțator această chestiune.

- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.

DI.Cristinel-Nicolae Dragomir: Având în vedere că am epuizat ordinea de zi, declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare. O să avem o ședință pe data de 18.12.2015 la ora 11,00, o ședință în care vom aproba execuțiile bugetare, închidem absolut toate instituțiile noastre din subordine și vom putea face un bilanț la sfârșitul acestui an. Vă mulțumesc.

VICEPREȘEDINTE,

CRISTINEL-NICOLAE DRAGOMIR

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Întocmit,
Mihaela Grovu