

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### HOTĂRÂRE NR. 149

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 31. 05. / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir;
  - Raportul Direcției Generale de Proiecte;
  - Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
  - Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
  - Raportul Comisiei de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene;
  - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.315/29.11.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului și cheltuielilor legate de proiectul 40038 „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”;
  - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 475/20.12.2012 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile aferente implementării proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret” inclusiv anexa;
  - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 284/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3703/01.04.2013 pentru proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
  - Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 3703/2013;
  - Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
  - Prevederile art.41, art.42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art.48 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
  - Prevederile Contractului de finanțare nr.3703/01.04.2013 și ale Actului Adițional nr. 5 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.12.2015 privind proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038;
  - Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
  - Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)
  - Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est / Organism Intermediar POR nr. 7452/26.05.2016/3149/DI POR/26.05.2016, comunicată și înregistrată intern sub nr.13298/27.05.2016;
- În temeiul art.91 alin.(1) lit.f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

## HOTARAȘTE

**Art. 1** Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 până la data de 31.08.2016.

**Art. 2** — Se aprobă semnarea actului adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3703/01.04.2013 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art.1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții /autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

**Art. 3** — Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 284/08.12.2015 se modifică în mod corespunzător.

**Art. 4** — Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3703/01.04.2013, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

**Art. 5** — Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 31.05. 2016

VICEPREȘEDINTE . . /

IR

Contrasemnează,

Secr

]

# CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

## EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă . nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Consiliul Județean Constanța, în data de 01.04.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/1/1.1/PC31/30.11.2011 Cod SMIS 40038 „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbană” Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea actualului „Cinematograf Republica” precum și dotarea/echiparea acestuia cu mobilier adecvat spațiilor propuse și echipamente: sistem proiecție, sistem lumini și sistem de sunet pentru sala de cinema, laptopuri, video proiectoare, ecrane de proiecție și TV plasme.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii

angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 31.08.2016.

**Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare.**

**VICEPRESEDINTE** 

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Direcția Generală de Proiecte**

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus

Luând act de informațiile prezentate de AM POR la reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, respectiv :” pentru proiectele cu o valoare totală sub 5 milioane de euro, care nu se finalizează la 30 iunie 2016, se va putea prelungi durata contractului de finanțare cu 2 luni”

De asemenea, potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind ”Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”: ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Consiliul Județean Constanța, în data de 01.04.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/1/1.1/PC31/30.11.2011 Cod SMIS 40038 „**Centrul multifuncțional educative pentru tineret**”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea actualului „Cinematograf Republica” precum și dotarea/echiparea acestuia cu mobilier adecvat spațiilor

propușe și echipamente: sistem proiecție, sistem lumini și sistem de sunet pentru sala de cinema, laptopuri, video proiectoare, ecrane de proiecție și TV plasme.

**Din motive independente de voința Beneficiarului precum:**

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 31.08.2016.

**Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare.**

**DIRECTOR GENERAL**  
I E



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI JURIDICA



Bd. Tomisnr. 51, Constanța • Tel. : 0241-708461 / Fax : 0241-708439 • e-mail : [consjud@cjc.ro](mailto:consjud@cjc.ro)

**RAPORT**

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Prin Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 a fost demarat proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, Axa prioritară 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Prin H.C.J.C. nr. 284/08.12.2015 a fost aprobată finalizarea contractului de finanțare nr. 3703/01.04.2013 pentru proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului cu 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016.

Potrivit art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Conform informațiilor prezentate de către Autoritatea de Management în cadrul reuniunii CM POR 2007-2013 din data de 24 mai 2016, pentru proiectele care nu se finalizează la data de 30 iunie 2016, se va putea prelungi durata contractului de finanțare cu 2 luni.

Potrivit art. 18 alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 ”partile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul, [...]”

Astfel, având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

**DIRECTOR GENERAL  
RADU VOLOINSCHI**

**Intocmit:  
Consilier juridic,  
Violeta Acsinte**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Comisia de specialitate pentru Turism,**  
**agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene**

## **R A P O R T**

Comisia de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene, întrunită în ședința din 31. 05. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică la **proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

**P R E Ș E D I N T E,**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Comisia de Administrație publică, juridică, apărarea**  
**ordinii publice și protecție socială**

**R A P O R T**

Comisia de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială întrunită în ședința din 31. 05. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

**P R E Ș E D I N T E,**